



関係者各位

# 武庫川・西宮浜浚渫工事のお知らせ

令和 2年 6月 24日

平素は格別のお引き立てに預かり厚く御礼申し上げます。

さて、この度武庫川河口及び西宮浜において浚渫工事を下記の通り行う事となりました。

工事内容については、掘削から運搬、揚土に至るまで、水上作業が大半である為、一般船舶及び第三への安全を図り、無事故・無災害にて工事の完了を目指して参りますので、何卒御理解・御協力を賜りますようお願いいたします。

敬 具

記

□工事名称： 尼崎西宮芦屋港海岸 東堤防耐震対策工事（その6）

□工事場所： 西宮市鳴尾浜 西宮浜

□工事期間： 自：令和 2年 7月 1日 ～ 至：令和 2年 11月 30日（仮）

|        |         |                     |         |                     |
|--------|---------|---------------------|---------|---------------------|
| □工事内容： | バックホウ浚渫 | 9,788m <sup>3</sup> | 空気圧送船揚土 | 9,788m <sup>3</sup> |
|        | 土運船運搬   | 9,788m <sup>3</sup> |         |                     |
|        | 安全監視船配備 | 1式                  |         |                     |

□作業時間： 午前8時より午後5時まで（原則として土曜日、日曜日を除く）  
ただし、作業の都合上、やむを得ず作業時間帯以外に作業を行う場合があります。

□発注者： 兵庫県 阪神南県民センター  
尼崎港管理事務所 港湾整備課 Tel. 06-6412-1364

□受注者： 株式会社 森長組

□工程表：

| 工 種    | 細 目       | 数 量                | 計 画 工 程 表 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |    |    |   |
|--------|-----------|--------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|---|
|        |           |                    | 令和 2年     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |    |    |   |
|        |           |                    | 7月        |    |    | 8月 |    |    | 9月 |    |    | 10月 |    |    | 11月 |    |    |   |
|        |           |                    | 10        | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10  | 20 | 30 | 10  | 20 | 30 |   |
| 準備工    | 書類作成・事前測量 | 1式                 | ■         | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |     |    |    |     |    |    |   |
| 床掘工    | バックホウ浚渫   | 9788m <sup>3</sup> |           |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |     |    |    |   |
| 土運船運搬工 | 土運船運搬     | 9788m <sup>3</sup> |           |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |     |    |    |   |
| 揚土土捨工  | 空気圧送船揚土   | 9788m <sup>3</sup> |           |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |     |    |    |   |
| 安全管理   | 安全監視船     | 1式                 |           |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |     |    |    |   |
| 後片付け工  |           | 1式                 |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | ■   | ■  | ■  | ■ |

□施工フロー



□施工状況図：武庫川・西宮浜

